Detailplanning Spijkenisse - Hekelingseweg - De Ritte
Versie 1.0
24-6-2022

Ballast Nedam
Road Specialties

		wk 26							wk 27							wk 28							wk 29							wk 30							wk 31							wk 32							wk 33							wk 34						
		ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo
		27-jun	28-jun	29-jun	30-jun	1-jul	2-jul	3-jul	4-jul	5-jul	6-jul	7-jul	8-jul	9-jul	10-jul	11-jul	12-jul	13-jul	14-jul	15-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul	20-jul	21-jul	22-jul	23-jul	24-jul	25-jul	26-jul	27-jul	28-jul	29-jul	30-jul	31-jul	1-aug	2-aug	3-aug	4-aug	5-aug	6-aug	7-aug	8-aug	9-aug	10-aug	11-aug	12-aug	13-aug	14-aug	15-aug	16-aug	17-aug	18-aug	19-aug	20-aug	21-aug	22-aug	23-aug	24-aug	25-aug	26-aug	27-aug	28-aug
	Inzet:																																																												
Vakantie PENTA College "Oude Maas"																														Vakantie Penta college Oude Maas 9-7-2022 tm 21-8-2022																																					
Uitvoeringstijd conform bestek																														Uitvoeringsperiode conform bestek																																					
Voorbereiding:																																																												
Inrichten werkplek/depot	GW + Mob. Kraan																																																											
Verplaatsen kunstwerk	Telekraan																Nader te bepalen.																																														
Fase 1: Aanpassen middengeleider Hekelingseweg																																																												
Plaatsen VKM	TSN																									n																																			
Aanpassen geleideband	Stratenmaker																									n																																		
Aanbrengen asfalt OL	Asfaltploeg																									n																																			
Aanbrengen asfalt TL	Asfaltploeg																									n																																			
Aanbrengen asfalt tijdelijke DL	Asfaltploeg																									n																																			
Verwijderen VKM	TSN																																																												
Fase 2: De Ritte																																																												
Plaatsen VKM	TSN																																																												
Aanbrengen tijdelijke rijplatenbaan	GW + Mob. Kraan																																																											
Opbreken bestrating	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen straatlaag	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen banden	Stratenmaker																																																											
Aanbrengen kolken	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen bestrating	Stratenmaker																																																											
Aanpassen VKM naar volgende fase	TSN																																																											
Fase 3: Aanleg nieuwe inrit																																																												
Plaatsen VKM	TSN																																																												
Opbreken bestrating	GW + Mob. Kraan																																																											
Frezen asfalt fietspad	Frees																																																											
Cunet graven	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen straatlaag	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen banden	Stratenmaker																																																											
Aanbrengen kolken	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen bestrating	Stratenmaker																																																											
Aanbrengen tijdelijke verharding fietspad	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanpassen VKM naar volgende fase	TSN																																																											
Fase 4: Opbreken bestaande inrit / aanbrengen trottoir																																																												
Plaatsen VKM	TSN																																																											
Opbreken bestrating	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen straatlaag	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen banden	Stratenmaker																																																											
Aanbrengen kolken	GW + Mob. Kraan																																																											
Aanbrengen bestrating	Stratenmaker																																																											
Aanpassen VKM naar volgende fase	TSN																																																											
Fase 5: Asfalt fietspad en middengeleider																																																												
Plaatsen VKM	TSN																																																											
Frezen tijdelijke DL middengeleider	Frees																																																											
Aanbrengen asfalt DL middengeleider	Asfaltploeg																																																											
Aanbrengen asfalt OL Fietspad	Asfaltploeg																																																											
Aanbrengen asfalt DL Fietspad	Asfaltploeg																																																											
Aanbrengen markering fietspad + Hekelingseweg	Markeerploeg BN																																																											
Aanpassen VKM naar volgende fase	TSN																																																											
Afwerken / Opruimen																																																												
Afwerken bermen	GW + Mob. Kraan																																																											
Opruimen depot	GW + Mob. Kraan																																																											
Verwijderen VKM	TSN																																																											
Oplevering																																																													
	n = nachtwerk																																																												