PLANNING

Printdatum: 25-4-2019

Opdrachtgever	**Gemeente Nissewaard**
Projectnummer	**NISS19004**
Onderwerp	**Voorbelasting Rotonde Stationsweg Zuidland**
Besteknummer	**18-07-WV**
Versie	**1.0**

2019

2019	ma	di	wo	do	vr
week 15	8	9	10	11	12
week 16	15	16	17	18	19
week 17	22	23	24	25	26
week 18	29	30	1	2	3
week 19	6	7	8	9	10
week 20	13	14	15	16	17
week 21	20	21	22	23	24
week 22	27	28	29	30	31
week 23	3	4	5	6	7
week 24	10	11	12	13	14
week 25	17	18	19	20	21
week 26	24	25	26	27	28
week 27	1	2	3	4	5

Post	Omschrijving
Fase 1a	
	Baggeren te dempen sloten
	Graven sloten Zuidwesten van Stationsweg(Zijde kreken van Nibbeland)
	Plaatsen tijdelijk hekwerk
	Uitzetten landgrenzen POLS
	Graven sloten Noordoosten(Weiland)
	Aanbrengen duikers
	Plaatsen omleiding(Versluys)
Fase 1b	**Werkzaamheden derden omleggen kabels KPN Ziggo(Baars/Telecom)**
	Werkzaamheden derden omleggen kabels Gas/Water(Siers)
	TVM 1. omleiding t.b.v. aanleg gasleiding en aanleg persleiding
	TVM 2. omleiding t.b.v. verwijderen gasleiding en aanleg KPN
Fase 1c	**Omleggen drukriolering(GKB)**
	Verwijderen stobben
Fase 2	**Aanbrengen tijdelijk fietspad**
	Aanbrengen van stationaire verkeersmaatregelen
	Plaatsen zakbakens
	Dempen sloot Zuidwesten van Stationsweg(Zijde kreken van Nibbeland)
	Dempen sloten Noordoosten(Weiland)
	Aanbrengen van de voorbelasting 1e laag
	Aanbrengen oppervlakte mengsel
	Aanbrengen van de voorbelasting 2e laag
	Aanbrengen oppervlakte mengsel
	Aanbrengen van de voorbelasting 3e laag
	Aanbrengen oppervlakte mengsel
	Aanbrengen van de voorbelasting 4e laag
	Aanbrengen oppervlakte mengsel
	Aanbrengen van de voorbelasting 5e laag
	Aanbrengen oppervlakte mengsel
	Aanbrengen van de voorbelasting 6e laag
	Aanbrengen oppervlakte mengsel
	Aanbrengen van de voorbelasting 7e laag
	Aanbrengen oppervlakte mengsel met graszaad

categorie werk	code	categorie werk	code	categorie werk	code
diverse	X	baggerwerk	M	beton	B
voorbereiding	V	verharding	W	staal	S
teken / reken	T	groenvoorziening	P	werken derden	D
grondwerk	G	terreininrichting	I	Opleverdatum	K